

运城市人民代表大会代表建议、批评和意见 交 办 卡

17303590333

领衔代表姓名		薛延峰		建议 编号	第1311号		联系电话 (手机)	13934876599	
建议的主要内容		关于加快山西禹门口引黄水务集团有限公司投资 实施西范灌区东扩工程进度的建议							
承办单位负责人 批 示		承办单位负责人 (签字)							
具体承办负责人 姓名及职务		梁占红			联系电话 (手机)		13133192886		
建 议 办 理 情 况	答复情况	满意	✓	基本满意		不满意			
	落实情况	已办结	✓	正在办理		未启动			
		满意	✓	基本满意		不满意			
	领衔代表 意 见	同意			(签字)				
办前、办中、办结 与代表沟通情况 及办理结果		电话沟通，同意答复意见。 承办单位负责人 (签字)							
督办工委负责人		李云峰 (签字)			联系电话		13008000432		

(此件公开)

运城市水务局

运水人议字〔2024〕89号

运城市水务局 关于市五届人大四次会议第1311号建议的 答 复

尊敬的薛延峰代表：

您好，您和薛望东代表联名提出的《关于加快山西禹门口引黄水务集团有限公司投资实施西范灌区东扩工程进度的建议》收悉，经研究，现答复如下：

一、西范灌区东扩工程项目概况

西范灌区东扩工程位于山西省运城市西北部，涉及运城市的万荣、闻喜、稷山及新绛四县，主要是为解决万荣县城东部、闻喜北垣、稷山汾南灌区南部、新绛阳王等地干旱缺水问题，并兼顾恢复改善原西范灌区和汾南灌区灌溉面积而兴建。设计灌溉总面积61.8万亩，其中新发展灌溉面积23.33万亩（包括万荣县城东6.02万亩，汾南灌区南部3.79万亩，闻喜北垣11.02万亩，新绛阳王2.5万亩），恢复改善灌溉面积38.47万亩（包括西范灌区26.87万亩，汾南灌区11.6万亩）。

二、工程主要建设内容

扩建西范一、二级泵站，新建坞堆泵站、南池泵站、和井泵站（变更前为仁和泵站）；扩建原西范一级总干渠及渠系建筑物，

总长 8.31km; 新建西范东扩二、三级总干渠及渠系建筑物, 其中二级总干渠长 27.03km, 三级总干渠长 9.96km; 新建万荣县城东、汾南灌区南部、闻喜北垣、新绛阳王等四个灌溉片区内的干支渠及渠系建筑物等。

三、工程进展情况

截至目前, 一、二级泵站工程全部完成; 一级总干渠 8.31km 基本完成; 二级总干渠 27.03km, 完成 26.98km, 剩余渠道衬砌 500m; 万荣县城东灌溉片工程基本完成; 和井泵站工程基本完成; 坞堆泵站基本完成; 坞堆泵站及万东灌溉片输电线路工程完成; 汾南灌区南灌溉片基本完成。

目前工程主体已基本完成, “卡脖子”的平原渡槽跨“河运高速”段预计 6 月底建设完工, 7 月底前完成坞堆泵站工程扫尾工作, 并达到通水条件。

以上答复您是否满意, 如有意见, 敬请反馈。

感谢您对市政府水利方面工作的关心和支持, 并欢迎今后提出更多宝贵意见。

负责人: 
承办人: 梁占红

联系电话: 13133192886

